

כתב כמויות

מבנים יבלים ערה 2023
 פרק 23 מבנים יבלים

31/07/2023
 דף מס': 001

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 23 מבנים יבלים					
תת פרק 23.1 מבנים יבלים					
	המחיר כולל את כל הסעפים ועל הקבלן לבציע לפי הנחיות המתכנן לפי סקיצה מצורפת, התחברות למערכת מים קיימת, התחברות למערכת חשמל קיימת, התחברות למערכת תקשורת קיימת, כלולות במחיר היחידה.				
23.1.010	כיתת לימוד יבילה במידות 700\700 ס"מ ובגובה 300 ס"מ עשויה רצפת בטון מצופה אריחי גרניט פורצלן במידות 45\45 ס"מ (רמה החלקה R10) תקרה וקירות משלד מתכת עם ניצבים 120\40\1.2 מ"מ כל 40 ס"מ, בצד הפנימי לוחות גבס דו קרומי חסיני אש בעובי 12.5 מ"מ בקירות ובתקרה, בידוד עם צמר זכוכית בעובי 10 ס"מ, בצד החיצוני של קירות לוח חיפוי מפח מגולוון וצבוע בעובי 0.75 ס"מ עם קורגציה(ערגול) עדינה בשיטת שקע תקע(ללא ברגים) גג איסכורית דו שיפועי עם מזחלת מים וצמ"גים דלת כניסה במידות 205\100 ס"מ מסוג "סטנלי" עם מחזיר שמן וגן אצבעות לרבות גוון מפח מכופף במידות 60\120 ס"מ 3 חלונות אלומיניום במידות 130\190 ס"מ נגררים אגף על אגף עם זיגוג מחוסם כדוגמת 7000 מערכת חשמל הכוללת לוח חשמל 3X25A שקע מזן +מזגן 1.5 ב"ס הוהלה והתקנה מופעל מושלם, 5 שקעי כח 2 שקעי תקשורת 12 גופי תאורה W2X28 עם כיסוי 2 גופי תאורה כיתה, גוף תאורה שלט יציאה,	קומפ'	5.00	115,000.00	575,000.00
23.1.020	המשיך לסעיף הקודם, הכנות למערכת גילוי לוח חשמל 3X25A, שקע מזגן +מזגן מפוצל 1.5 כ"ס תוצרת תאדירן או ש"ע, 5 שקעי כח, 2 קעי תקשורת, 12 גופי תאורה 2X25W עם כסוי, 2 גופי תאורת לוח כיתה, גוף תאורה שלט יציאה, הכנות למערכת גילוי אש, הובלה, התקנה\ הצבה וחיבור המבנה למערכת חשמל קיימת בב"ס השכן הכל קומפלט או ש"ע באישור המזמינה) סעיף זה הוא המשך לסעיף מס' 23,1,010	קומפ'	1.00		
	כנ"ל, אך הצבה עתידית.				
	סה"כ 23.1 מבנים יבלים				575,000.00
	סה"כ 23 מבנים יבלים				575,000.00

31/07/2023

כתב כמויות (ריכוד)

דף מס': 002

מבנים יבלים ערה 2023

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 23 מבנים יבלים
	575,000.00	תת פרק 23.1 מבנים יבלים
575,000.00		סה"כ 23 מבנים יבלים

סך הכל	
575,000.00	סה"כ כללי
97,750.00	17% מע"מ
672,750.00	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן